



政府专项债项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：(盖章)

项目名称	博爱县北部山区水系一期工程			项目类型	水利类			
主管部门	博爱县水利局			单位名称	博爱县水利局			
项目资金 (万元)	项目资金总额:	85000万元		年度资金总额:	24600万元			
	其中: 债券资金	60000万元		其中: 债券资金	24600万元			
	配套资金	25000万元		配套资金	0			
资金管理情况	预期目标			预期目标完成情况				
	<p>目标1: 按照工程量合理安排相关经费 目标2: 严格按照各级财政相关规定, 完成款项拨付 目标3: 严格落实绩效管理工作机制, 明确职责分工, 做好事前目标报送, 加强事中绩效跟踪监控, 严格资金使用管理。</p>			<p>目标1: 按照工程量合理安排相关经费 目标2: 严格按照各级财政相关规定, 完成款项拨付 目标3: 严格落实绩效管理工作机制, 明确职责分工, 做好事前目标报送, 加强事中绩效跟踪监控, 严格资金使用管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成投资	1500-2000万元	1700万元	30	30	
	产出指标	数量指标	完成临时道路数量	2条	2条	15	15	
		质量指标	合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	收益人群幸福感提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态环境有所改善	改善	改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	≥95%	=95%	10	5		
总分					100	95		